

KEHOP-3.1.2-17-2018-00005

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

A projektet Oroszlány Város Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatói okirat és hatályba lépése: **2019.01.16.**

Támogatás összege: **240 000 000 Ft**

Összköltség: **300 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2018.02.07.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2020.05.30.**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	-	-	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

Oroszlány Város Önkormányzata a biológiailag bomló hulladék kezelésének fejlesztését tervezi, amely a komposztáló létesítését teszi szükségessé. A már rendelkezésre álló eszközök, létesítmények továbbra is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatához tartoznak, azokat kiegészítve kívánjuk növelni a rendszer hatékonyságát.

A projektterületen 17 983 lakos él, a területi sajátosságok alapján, várható fejlesztések eredményét, és a településtartisztasági tevékenység által gyűjtött zöldhulladék mennyiségét tekintve (a közszolgáltató tájékoztatását figyelembe véve) a közel 4000 tonna zöldhulladék képződik évente.

A megvalósuló komposztáló létesítmény, a jelenleg is az Önkormányzat tulajdonában lévő fejlesztési területen (Oroszlány, 0204/22 hrsz) valósulna meg a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. által az Oroszlány 0204/21, 0204/22, 0204/25 hrsz. alatt üzemeltetett hulladékkezelő telephely mellé kerül megtervezésre. Az új zöldhulladékkezelő létesítmény kialakítására egy megközelítőleg 1 hektár nagyságú terület áll rendelkezésre a hulladékkezelőtől Keleti irányban. A két létesítmény egymás mellett történő elhelyezése azért előnyös, mert az új létesítmény kialakításakor nem szükséges a már rendelkezésre álló infrastruktúra újbóli kialakítása. A telephely jelenleg teljes egészében körbekerített, bejáratnál sorompóval zárható.

A beruházás keretein belül beszerzésre kerül: Rosta, Homlokrakodó komposztálóhoz, valamint megépül a tárolótér, manipulációs tér, komposztálótér, utóérlelő tér, kész komposzt tárolótér és csurgalékvíz tároló medence. A telephelyen a komposztálás során nyíltéri prizmás komposztálás fog megvalósulni. Ennek során a csapadék és hőmérsékleti viszonyoktól függően a komposzt prizmák keverése 1-5 nap közötti gyakorisággal kell, hogy megvalósuljon.

A fejlesztés műszaki tartalma, hozzájárul a hazai és az európai uniós elvárások teljesítéséhez, a lerakóba kerülő biológiailag bomló hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Mindezeken túl a projekt a szemléletformálással, tájékoztatással segíti a biológiailag bomló hulladék mennyiségének képződését, így szolgálja a megelőzés céljait is, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Terv részeként az Országos Megelőzési Program tartalmaz. Mindezeken túl az OHKT-nak történő megfeleléssel az üzemeltető a szolgáltatási díjban érvényesítheti a fejlesztés hatásait.

A projekt célja hogy Oroszlányban a közszolgáltatás során gyűjtött hulladék mennyisége 200 kg/fő/év mennyiséggel számolva, illetve a jelenlegi 17 983 fős lakosság számot alapul véve közel 3600 tonna / év legyen. Fontos kiemelni, hogy a technológia kihasználtsága a környező települések hulladékának bevonásával fokozható a továbbiakban. A tervezett beruházás lehetővé teszi, hogy az alacsony költségvetésű fejlesztéssel további biológiailag bomló hulladék kezelése is megtörténhessen.

A tervezett fejlesztés hatásai az alábbi területeken jelentkeznek:

- A hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, a jogszabályokban megállapított céloknak az elérése.
- Az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése.
- Externális hatások a környezet és az emberi egészség védelme területén:
- Hulladékképződés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése
- Ingatlanhasználók közegészségügyi védelme
- Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése
- Erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása
- Hasznosításra kinyert anyagok arányának növelése
- Energetikai célú hasznosítás mennyiségének és minőségének növelése
- Területhasználat csökkentése a lerakás mérséklésével

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	3600
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	1498

IV. Projekt státusza:

Kivitelezés

A tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítására vállalkozó beszerzése szükséges. A vállalkozó beszerzésére irányuló beszerzési eljárás megindításának várható időpontja - figyelemmel a beszerzési eljárás jelenlegi előkészítettségi szintjére - 2019.02.28. A tervezésre, és kivitelezésre irányuló eljárás közbeszerzési dokumentációja a műszaki kötetek rendelkezésre állását követően készíthető elő.

Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzés (egyéb gép) műszaki specifikációjának összeállítására vállalkozó beszerzése szükséges. A vállalkozó beszerzésére irányuló beszerzési eljárás megindításának várható időpontja - figyelemmel a beszerzési eljárás jelenlegi előkészítettségi szintjére - 2019.02.28.

Edényzet, továbbá szállítójárművek beszerzése, nem képezi részét a projektnek.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításának várható időpontja - figyelemmel a beszerzési eljárás jelenlegi előkészítettségi szintjére - 2019.02.28.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenység ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításának várható időpontja - figyelemmel a beszerzési eljárás jelenlegi előkészítettségi szintjére - 2019.02.28.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás előkészítése megkezdődött, a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés határideje 2019.02.22. Az eljárás tervezettek szerint 2019.03.20-ig kerül megindításra.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2019.02.15-ig elvégzett feladat:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2019.01.16. napján fogadott el.

Szemléletformálás

A szemléletformálásra vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése megkezdődött, a szemléletformálás előzetes műszaki tartalmát az NHKV Zrt.-től 2019.02.11-én megkaptuk. Jelenleg a műszaki tartalom véglegesítése folyamatban van 2019.02.22-i határidővel.