

Ütemezés	Közterület	Tervlap	Közlekedés építés	Csapadékvíz elvezetés	Közvilágítás	Egyéb	Határidők:
III.	Havasi Márton utca	U-4.4	Pályaszerkezet átépítés, szélesítés. Jobb oldalon merőleges parkolók építése (Rákóczi F. út - Népekbarátsága u. között). Iskolai térség forgalmi rendjének teljes átszervezése: „Kiss and Ride” (K+R) rendszer kiépítés; Az iskola gazdasági bejárója utáni szakaszon merőleges parkolók kialakítása.	Vízvezetés részben megoldott, bővítendő. A meglévő csatornarendszer állapota elavult, a teljes vízvezető rendszer felülvizsgálata, részletes felmérése szükséges.	Meglévő, méretezés szerint részben átépítendő rendszeren új lámpatestek.		Tervezés: 2019.12.15. Kivitelezés: 2020.11.30.
IV/a.	Irinyi János utca	U-4.3	A meglévő burkolatok (út és járda) állapota megfelelő. Az utcakép javítása érdekében szőnyegezés javasolt. Egyirányú forgalmi rend meghagyása.	A meglévő csatornarendszer állapota elavult, a teljes vízvezető rendszer felülvizsgálata, részletes felmérése szükséges.	Meglévő kandeláberek teljes cseréje méretezés szerint.		Tervezés: 2019.12.15. Kivitelezés: 2020.11.30.
IV/b.	Óvoda köz (bölcsődéhez vezető belső út)	U-4.2	Teljes átépítés rendezett parkolók kialakításával Havasi Márton utcai útcsatlakozás átépítés (bölcsőde kerítésének részleges bontása)	A meglévő csatornarendszer állapota elavult, a teljes vízvezető rendszer felülvizsgálata, részletes felmérése szükséges.	Meglévő, méretezés szerint részben átépítendő rendszeren új lámpatestek.	25392 számú ÉHTR állomás	Tervezés: 2019.12.15. Kivitelezés: 2020.11.30.
IV/c.	Irinyi János utca (tömbbelső a bölcsőde irányába)	U-4.3	Rendezett parkolólemez kialakítás	Vízvezetés nem megoldott.	Közvilágítás nem megoldott.		Tervezés: 2019.12.15. Kivitelezés: 2020.11.30.

Közműegyeztetési projektek: minden közműszolgáltató / tervező / önkormányzati érintett személyek folyamatos kooperációja a tervezési és kivitelezési szakaszokban.