

TERVEZŐI VÁLASZOK

a BECK & Cat Kft. által kért, a **„Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés felújítása az Eötvös Loránd Szakképző Iskola területén”** tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz (KBE-01962/2016) a műszaki tartalom, valamint költségvetés pontosítását, részletezését az alábbi pontok szerint:

1. Kérnénk, hogy az épület alatti szennyvíz vezeték 1-es és 20-as akna közötti szakaszára, illetve a csapadékvíz 8-as és 9-es akna közötti szakaszára a műszaki tartalmat pontosítani, technológiai megoldást, kivitelezési utasítást adni, illetve mindezt a költségvetési kiírásban szerepeltetni szíveskedjenek.

A szennyvíz vezeték M2-20, illetve a csapadékvíz vezeték 8-9 aknák közötti szakasza az épület egy jelenleg kapukkal lezárt, de kültérinek minősülő (két épület közötti) átjárójában található, burkolata betonajzat. A műszaki tartalmat, technológiai megoldást nem szükséges pontosítani a műszaki leírásban és tervdokumentációban megadotthoz képest, mivel azok nem különböznek a további vezetékszakaszokétól. De az épület és a munkások védelme érdekében a dúcolást különös gonddal kell elkészíteni. A munkához használt eszközök megválasztásánál a rendelkezésre álló hely méretét (szélesség és magasság) figyelembe kell venni. A szükséges munkákat a költségvetési kiírás tartalmazza.

2. Kérnénk az új nyomvonalak által nem érintett, felhagyásra kerülő aknák, vezetékszakaszok további megszüntetéséről véleményüket, illetve ezekkel való teendők költségvetési kiírásban történő szerepeltetését szintén kérnénk.

A költségvetési kiírás 1. BONTÁSI MUNKÁK rész 1. tétele tartalmazza az összes akna és vezeték bontását vagy betonnal történő tömedékelését. Az új nyomvonallal nem érintett aknákat el kell bontani, a vezetékeket elégséges tömedékelni.

3. Kérjük a műszaki leírásban szereplő Kossuth Lajos utcai leaszfaltozott akna pontos helyének meghatározását, illetve az akna fedlap bontását, szintre emelését a költségvetési kiírásban való szerepeltetését.

A Kossuth Lajos utcai leaszfaltozott akna a Kossuth utca - Asztalos utca kereszteződésében, a tervlapon kívül található. Az aknát a kivitelezés nem érinti, így annak bontása és szintre emelése nem szerepel a költségvetési kiírásban.

4. A terveken több közműkeresztezésnél védőcső elhelyezését írják elő, kérjük, szíveskedjenek annak átmérőjét és anyagát meghatározni.

A védőcsöveket a védendő csőnél minimum egy mérettel nagyobb méretben kell elhelyezni KG PVC csőből, amennyiben a kezelői nyilatkozat egyéb előírást nem tartalmaz.

5. Kérjük a költségvetésben a talajfejtési osztályok pontos meghatározását.

A tervhez a Geoszféra Kft. által készített talajvizsgálati jelentés szerint a területen II-VI talajfejtési osztályok találhatók.

6. A felesleges, kiszoruló föld elhelyezésének módját, helyszínét, és a költségvetési sor megnevezését, melyben ezt szerepeltetni kéri, szintén kérnénk.

A kiszoruló föld elhelyezésének módját és helyszínét az önkormányzat feladata meghatározni. Amennyiben az önkormányzat nem tud helyszínt biztosítani, úgy a felesleges földet lerakóba kell szállítani, aminek díját meg kell fizetni. Minden elszállítással és lerakással kapcsolatos költséget a 2. FÖLDMUNKÁK rész 10. sorában kell szerepeltetni.

Kérjük, hogy a Megbízó a 6. pont tekintetében saját hatáskörében szíveskedjen tájékoztatást nyújtani Ajánlattevők felé a felesleges föld elhelyezésének módját és helyszínét meghatározva.

Tatabánya, 2016. március 22.

Tisztelettel:

Schleppné Zsovák Gabriella
tervező sk.

Lantos Zoltán
tervező sk.