

JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI BEJÁRÁSRÓL

Készült: 2017. október 5-én

Tárgy: Oroszlány, **Chudik Lajos Városi Sporttelepen található Súlyemelő Edzőterem és a kiszolgáló létesítményrészek felújítása** tárgyú, a Közbiztonsági Értesítőben KÉ.14116/2017 számon megjelent, eljárást megindító felhívás szerinti helyszíni bejárás

Jelen vannak: Varga Szilárdné műszaki ügyintéző

A felújítás lényeges műszaki tartalma:

Az Oroszlány Város Önkormányzata részéről megvalósítani kívánt beruházás helye Oroszlány, Táncsics Mihály út 60., hrsz.: 727.

A 60-as években épült Városi Sporttelep fél évszázados működése során komolyabb felújítás nem készült az épületen. Részleges felújítások: a homlokzati nyílászárók, és a küzdőtér ütécscillapító gumipadlójának cseréje a súlyemelő teremben, egyes világítótestek cseréje.

Az épület funkciója a felújítás során kis mértékben változik, a női öltözőkhöz új vizesblokk készül (18 m² válaszfal, 41 m² vakolat, 36 m² üvegszövet háló). A meglévő vizes blokk felújításra kerül (76 m² burkolat függőleges felületen), továbbá az épületrész padló szerkezetei, burkolatai (~ 23 m² padlóburkolat).

Belső nyílászárók közül 6 db cseréjére kerül sor, a homlokzati nyílászárók esetében 12 db-ot kell kicserélni; 860 m² diszperziós festés, és 100 m² mázolás készül.

A jelenlegi hullámpala héjazat elbontandó (200 m²), az acél szerkezetű rácsos tartók megmaradnak, új tető lécezés és héjazat készül LINDAB cserepes lemezből (200 m²), a magastető hő- és hangszigetelést kap (312 m² kőzetgyapot lemez). A jelenlegi csapadékvíz csatornaszerkezetek elbontásra kerülnek és új LINDAB Rainline csatorna rendszer készül.

A jelenlegi egyedi szerkezetű álmennyezet elbontása után új gipszkarton álmennyezet készül (156 m²) horganyzott acél függesztő és sínrendszerrel, gipszkarton elhelyezésével, fölötte 2x10cm lágy szálás hőszigetelő paplannal.

A súlyemelő teremben a HMV, a cirkulációs (126 m) és a fűtési vezetékek (91 m) teljes hosszban elbontandók, cserélendők. A kiszolgáló helyiségekben 4 db WC, 5 db mosdó és 4 db zuhany kerül beépítésre. A szennyvíz vezetéket a tervezett helyiségeknél kell kiépíteni (73 m). Az új fűtőtestek acéllemez lapradiátorok termosztatikus szeleppel ellátva (16 db). A súlyemelő terem szellőztetésére elszívó ventilátor kerül beépítésre és 12 m légcsatorna.

A villamos terv 2 változatban készült, közös műszaki leírással, az A változat a világítás teljes felújítását tartalmazza, a B változat a nemrégiben lecserélt, megfelelő állapotú fénycsőarmatúrák megtartásával számol, valamint az edzőteremben felszerelendő olcsóbb, de hasonló fénytechnikai jellemzőkkel rendelkező világítótestek alkalmazásával. *Ajánlatkérő csak a B változatra kér ajánlatot.* Az érintésvédelmi rendszer csatlakozik az épülettömb meglévő rendszeréhez, a villámvédelem a meglévő – nem norma szerinti – berendezés felújítása.

A kitűzött időpontban nem érkezett érdeklődő Ajánlattevő.

Ajánlattevők a későbbiek folyamán felmerülő kérdéseiket szükség esetén írásban tehetik fel.

A Kbt. 56. § (7) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlatkérő a meghirdetett eseményről jegyzőkönyvet készít, az eljárás során a későbbiekben érkező ajánlattevői kérdésekre a válaszokat a www.oroszlany.hu oldalon a közbiztonsági értesítők menüpontban (a dokumentáció részeként) elektronikusan teszi hozzáférhetővé.

Ajánlattételi határidő és ajánlatok felbontása: 2017. október 17. 10:00 óra

kmf.

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Varga Szilárdné műszaki ügyintéző
Beruházási és Településüzemeltetési Osztály