

Vállalkozási szerződés módosítása
Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek (Hamvas Béla Gimnázium) energetikai korszerűsítése II. a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében

amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester),
mint az Alapszerződés Megrendelője (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

és a

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhely:, adószám:; képviseli: Hanesz József elnök), **mint a támogatásból megvalósítani kívánt műszaki tartalom tekintetében a megrendelő jogutódja** (a továbbiakban: **KLIK**)

másrészről a:

SZENÓ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2855 Bokod, Fő út 12., bankszámla száma: 11611006-01128100-11000003; adószáma: 11199087-2-11; cégjegyzékszám: 11-09-005303; képviseli: Sente Mihály György ügyvezető), **mint közös ajánlatot tett vállalkozók vezetője** (a továbbiakban **Konzorciumvezető Vállalkozó**) és a

PERFEKT - MÓR Asztalosipari Betéti Társaság (székhelye: 8060 Mór, Árki u 14., bankszámla száma: 10401017-50495354-52501013; adószáma: 21361331-2-07; cégjegyzékszám: 07-06-011166; képviseli: Németh Miklós ügyvezető), **mint közös ajánlatot tett vállalkozó** (a továbbiakban **Konzorciumi Tag vállalkozó**)

együttesen, **mint közös ajánlatot tett nyertes ajánlattevők** (a továbbiakban a SZENÓ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a PERFEKT - MÓR Asztalosipari Betéti Társaság együttesen: **Vállalkozó**)

között a felek között **2015. szeptember 15. napján létrejött vállalkozási szerződés** (a továbbiakban: **Alapszerződés**) módosítására az alábbiak szerint:

1. Az Alapszerződés megnevezése a következőképpen módosul:

„Vállalkozási szerződés
az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium energetikai korszerűsítése a KEOP-2012-5.6.0 kódszámú konstrukció keretében”

2. Felek rögzítik, hogy a támogatásból megvalósítani kívánt műszaki tartalom, azaz: az Alapszerződés **II.3. pontjában rögzített 1. ütem tekintetében az ajánlatkérőként szerződést kötő fél személyében változás történik** a következők szerint:
 - Az 1. ütem tekintetében az Önkormányzat jogutódja a KLIK.
 - A jogutódlás értelmében a KLIK az 1. ütem vonatkozásában magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárást és az Alapszerződésből az 1. ütem tekintetében az Önkormányzatot megillető jogok és az Önkormányzatot terhelő kötelezettségek a 4. pontban meghatározott időpontban a KLIK-re szállnak át.
 - Az Alapszerződésben az 1. ütem megvalósításának forrásaként megjelölt konstrukció a KEOP-2015-5.7.0. helyett a **KEOP-2012-5.6.0 konstrukció**, melyből támogatás a pályázati eljárási szabályok szerint a KLIK mint kedvezményezett számára érhető el.
3. A jelen szerződés 2. pontjában rögzített jogutódlás indoka a következő:
 - A Magyar Közlöny 2015. évi 123. számában kihirdetésre került az 1590/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, melyben a KEOP-2015-5.7.0. konstrukció keretében

előzetesen kiemelt projektként nevesítésre került Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II. című projekt. Az előzetesen kiemeltként nevesítést követően az Önkormányzat közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. szeptember 15. napján megkötötte az Alapszerződést a kiválasztott nyertes ajánlattevővel a projekt megvalósítása érdekében.

- A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció 2015. augusztus 31. napjával bezárult, újabb pályázatok benyújtására nincsen lehetőség, azonban a Magyar Közlöny 2015. évi számában kihirdetésre került a/2015. (.....) Korm. határozat, amely alapján a KEOP-2015-5.7.0. konstrukció keretében megvalósítani tervezett projekt a „**Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai**” című, **KEOP-2012-5.6.0 kódszámú konstrukció keretén belül valósul meg 135 millió Ft + áfa összegű támogatásból.**
4. Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott **jogutódlás az alábbi Támogatási Szerződés-módosítás hatályba lépésével egyidejűleg következik be:**
- a KLIK mint kedvezményezett KEOP-2012-5.6.0 kódszámú konstrukció keretében fennálló Támogatási Szerződésének módosítása az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium energetikai korszerűsítésének támogatása érdekében.
5. Felek rögzítik, hogy a Képviselő-testület/2015. (X.20.) Kt. határozatával döntött az Alapszerződés hatályba léptetéséről. Az Alapszerződés 2015. október 20. napjától hatályos.
6. Az Alapszerződés IV.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV.3. előleg visszafizetési biztosíték:
Ajánlatkérő az előleg biztosítékaként Oroszlány Város Önkormányzata javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.
A szállítói előleg biztosítékát az előlegebekerő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani.
Vállalkozó választása szerint a biztosítékot a Kbt. 126 § (6) bekezdés b) pontja alapján a következőképpen teljesíti:
- o a nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
- Előleg visszafizetési biztosíték felszabadítása: Az 1. ütemre vonatkozó végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.”
7. A 2. pontban meghatározott jogutódlásra figyelemmel Vállalkozó az Alapszerződés VI.2. pontjában meghatározott számlákat (előlegszámla, továbbá 3 részszámla és végszámla) az alábbiak szerint jogosult benyújtani:

munka megnevezése	vállalkozói díj (Ft)	benyújtható számlák	a számla kötelezettje
az Alapszerződés II.3. pontjában meghatározott 1. ütem	135.000.000,- Ft + áfa	előlegebekerő, majd az előleg kifizetését követően előlegszámla: az 1. ütem díjának 30 %-a 1. részszámla: 25 %-os készülségnél	Vállalkozó a 2. pontban meghatározott jogutódlás megtörténteig az Önkormányzat nevére állítja ki a számlát, a jogutódlás után a KLIK nevére, kifizetést a Vállalkozó részére a

		2. részszámla: 50 %-os készülségnél 3. részszámla: 75 %-os készülségnél 4. részszámla: vég számla	jogutódlást követően kizárólag a KLIK teljesíthet. A szállítói előleggel történő elszámolás szabályai: Az előleg a vég számlából és részben – a vállalkozói díj 5 %-ának erejéig - a 3. rész számlából kerül elszámolásra.
az Alapszerződés II.3. pontjában meghatározott 2. ütem	9.488.189,- Ft +áfa	utólag, a teljesítés igazolást követően egy összegben állítható ki a számla.	Oroszlány Város Önkormányzata

8. A KLIK vállalja, hogy

- az Önkormányzat által az 1. ütem tekintetében a 7. pont szerint befogadott és kiegyenlített számlákat a KEOP-2012-5.6.0 kódszámú konstrukció keretében a támogatás lehívása érdekében mint jogutód benyújtja a Közreműködő Szervezethez
- az Önkormányzat által a 7. pont szerint megelőlegezett támogatást a KEOP-2012-5.6.0 konstrukció keretében benyújtott kifizetés-igénylés jóváhagyása és a támogatás KLIK számlájára történő megérkezése után, legkésőbb 3 munkanapon belül visszatéríti az Önkormányzat részére.

9. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2015. október „.....”

.....
Oroszlány Város Önkormányzata
képviseletében: **Lazók Zoltán polgármester**

.....
SZENÓ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint Konzorciumvezető
Vállalkozó képviseletében:
Szente Mihály György ügyvezető
Vállalkozó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében:
Hanesz József elnök

.....
PERFEKT - MÓR Asztalosipari Betéti

.....

**Társaság mint Konzorciumi Tag Vállalkozó
képviselésében:
Németh Miklós ügyvezető**

Ellenjegyzem:

.....

Dr. File Beáta jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Bársony Éva osztályvezető